



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,320 MTS DE COLECTOR DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 30" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL EN ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABOS, B.C.S.
 CONTRATO: IO-803008993-E1-2020
 CONTRATISTA: INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L. DE C.V.

PROGRAMA: PROAGUA APAUR
 INICIO: 26/06/2020
 TERMINACIÓN: 23/09/2020
 CONVENIO: 26/06/2020 23/09/2020

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	IVA	TOTAL ESTIMADO	APORTACION		AMORTIZACIÓN	S AL MILLAR	IMPORTE LÍQUIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIMADO	No. FACTURA	FECHA FACTURA
				FEDERAL	PROPIOS						
ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	0.0	0.0	-	-	-
ESTIMACIÓN 1	\$4,882,737.60	\$781,238.02	\$5,663,975.62	\$2,265,590.25	\$3,398,385.37	0.0	\$28,319.88	\$5,635,655.74	26-06-2020 al 15-07-2020	896	22/07/2020
ESTIMACIÓN 2	\$1,182,667.95	\$189,226.87	\$1,371,894.82	\$548,757.93	\$823,136.89	0.0	\$6,859.47	\$1,365,035.35	16-07-2020 al 15-08-2020	919	25/08/2020
ESTIMACIÓN 3	\$900,907.42	\$144,145.19	\$1,045,052.61	\$418,021.04	\$627,031.56	0.0	\$5,225.26	\$1,039,827.35	16-08-2020 al 15-09-2020	953	23/09/2020
ESTIMACIÓN 4	\$471,122.50	\$75,379.60	\$546,502.10	\$37,766.00	\$508,736.10	0.0	\$2,732.51	\$543,769.59	16-09-2020 al 23-09-2020	971	07/10/2020
ESTIMACIÓN 5E	\$171,343.84	\$27,415.01	\$198,758.85	\$0.00	\$198,758.85	0.0	\$993.79	\$197,765.06	16-09-2020 al 23-09-2020	976	21/10/2020
TOTAL	\$7,608,779.31	\$1,217,404.69	\$8,826,184.00	\$3,270,135.22	\$5,556,048.78	\$0.00	\$44,130.91	\$8,782,053.09			

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$7,047,705.30
IVA	\$1,127,632.85
TOTAL	\$8,175,338.15

IMPORTE DE CONVENIO:	\$561,074.01
IVA	\$89,771.84
TOTAL	\$650,845.85

RTE CONTRATO + CONVENIO:	\$7,608,779.31
IVA	\$1,217,404.69
TOTAL:	\$8,826,184.00

