



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2024 al 31/07/2024

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11500101	proagua 2024	telemetría en pozos 2,1,5, de acueducto i,ubicadoas en arroyo san José en san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500102	proagua 2024	telemetría en pozos 1,2,3,4,5,6,7 y 9, de acueducto ii,ubicadoas en arroyo san José en san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	12,000,000	10,460,206	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500103	proagua 2024	construcción de 3er circuito de agua potable a base de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, para la colonia ejidal primera etapan incluye interconexion:		OBR	22,696,663	22,696,663	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500201	prodder 2024	interconexión a línea de conducción, san José del cabo, municipio de los cabos, bcs. ampliación de red de agua potable a base de tubería de 3" pvc hidráulico 470 tomas domiciliarias en colonia santa rosa, municipio de los cabos, bcs.incluye interconexión a línea de conducción		OBR	6,335,154	5,930,172	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500301	recursos propios	red de distribución de agua potable a base de tubería de pvc de 3" de diámetro rd 32.5, en colonia valle del cabo alto tercera etapa, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	2,400,000	3,272,706	1,801,840	0	0	0	0	75.08%	55.06%	0.00%	0.00%
11500302	recursos propios	perforación en pozo playero, para reforzar la producción de planta desaladora i, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500303	recursos propios	perforación en pozo de agua potable "parque juarez" en colonia centro, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500304	recursos propios	construcción de nave para planta potabilizadora en pozo "la san luqueña", en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	3,000,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500305	recursos propios	construcción de nave para planta potabilizadora en pozo "parque juarez", en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	5,000,000	5,097,093	3,910,020	0	0	0	0	78.20%	76.71%	0.00%	0.00%
11500306	recursos propios	construcción de colector a gravedad con 600 mts. de tubería de pvc sanitaria rd-35 de 12" de diam. y 295 mts. de tubería sanitaria rd-35 de 8" de diam. y 43 descargas sanitarias en la comunidad de miraflores, municipio de los		OBR	11,702,123	11,702,123	5,018,954	0	0	0	0	42.89%	42.89%	0.00%	0.00%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS




LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2024 al 31/07/2024

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas		
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod	
		cabos, bcs.														
11500307	recursos propios	construcción de red de drenaje a base de pvc sanitario, fraccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	1,500,000	2,037,172	1,162,172	0	0	0		77.48%	57.05%	0.00%	0.00%	
11500308	recursos propios	catastro de redes de agua potable en san José del Cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	6,710,500	5,613,407	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11500309	recursos propios	elaboración de manuales de procedimientos de obra, para la dirección de planeación y ejecución de obras del oomsapasc		OBR	1,000,000	500,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11500310	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de planta de tratamiento en aguas residuales "lagunitas" de 150 lps en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	2,500,000	2,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11500311	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezal a colonia leonardo gastelum tercera etapa, en cabo san lucas, bcs.		OBR	1,000,000	500,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11500312	recursos propios	elaboración de terminos en referencia para los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales "lagunitas" de 150 lps. en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	350,000	350,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11500313	recursos propios	elaboración en terminos de referencia para los estudios de factibilidad técnica económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezal a colonia leonardo gastelum tercera etapa, cabo san lucas, bcs.		OBR	350,000	350,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11500401	supervision tecnica	supervision tecnica		OBR	806,880	706,880	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30301001	relocalizacion de pozo de agua "el bacote" en la delegacion de miraflores, municipio de los cabos, bcs.	relocalizacion de pozo de agua "el bacote" en la delegacion de miraflores, municipio de los cabos, bcs.		OBR	0	3,004,983	1,740,672	0	0	0		0.00%	57.93%	0.00%	0.00%	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 LAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RUBIO RODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
 LOS CABOS

OOMSAPAS
 LOS CABOS






AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Del 01/01/2024 al 31/07/2024

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
Total programas y proyectos de inversión					86,351,320	85,721,404	13,633,658	0	0	0		15.79%	15.90%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 TORRES ARELLONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS